

INFORME TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN VOLUNTARIOS DAKOTA DEL NORTE

Objetivo

Adecuar las instalaciones de la casa comunal de Tocagón.

Actividades

Actividades planificadas

1. *Instalación de 149 m2 de vinil.*
2. *Colocación de 1 puerta.*
3. *Adecuación de espacio para cuarto de amplificación y baños.*
4. *Levantamiento de 6 m2 de pared, incluye enlucido.*
5. *Recubrimiento de pintura: 149 m2 de tumbado (color beige) y 100 m2 de paredes ladrillo interno (color naranja).*
6. *Colocación de 30 m2 de protección en ventanas.*

Presupuesto planificado

FINANCIAMIENTO ADECUACION			
PARTICIPANTE	PARCIAL	VALOR	%
Comunidad Tocagón: Mano de obra		\$ 786,00	13%
Donación: Dakota del Norte		\$ 5.267,60	87%
Materiales	4.478,00		
5% imprevistos	263,20		
10 seguimiento FEDICE	526,40		
TOTAL		\$ 6.053,60	100%

Ejecución

- Las actividades planificadas efectuar con los voluntarios fueron cumplidas en el 100% (pintura de paredes y tumbado, emporado de cerámica). La participación de la comunidad fue muy importante para el cumplimiento de la meta propuesta.

- **Actividades extras**

En la planificación se consideró 6 actividades, sin embargo se ejecutaron 10. Las actividades adiciones son las siguientes.

- a) Impermeabilización de 149 m2 de losa.
- b) Levantamiento de 3 m2 de pasamano (ladrillo).
- c) Se estuco 149 m2 de tumbado.
- d) Cambio de focos.

- **Cambios**

- a) Se instaló cerámica en lugar de vinil plástico. Esta decisión fue tomada con el propósito que el piso tenga mayor vida útil.

- **Actividades pendientes**

- *adecuación del espacio para el cuarto de sonido (división de aluminio y vidrio).*
- *No estuvo planificado la pintura exterior de la casa comunal, sin embargo se realizará la actividad con el propósito que la edificación esté 100% adecuada. La comunidad pintará en los siguientes días. Sebastián Caiza tiene \$274.98 dólares para compra de pintura y materiales necesarios.*

Ejecución presupuestaria

El total de gastos efectuados suman \$ 5.026.40, lo cual significa un ahorro de \$241.20 con referencia al presupuesto planificado de \$ 5267.60.

DESCRIPCION	GASTO
materiales	4.225,02
Pintura exterior :Sebastián	274,98
seguimiento FEDICE	526,40
TOTAL	5.026,40

Cambio situacional





Antes

Fuente: archivo FEDICE 22/01/2018



Después

Fuente: archivo FEDICE 15/02/2018



FUENTE: archivo FEDICE 22/01/2018 - Instalación protecciones ventanas.



FUENTE: archivo FEDICE 12-14/02/2018 - Trabajo voluntarios y comunidad



ANEXO

REGISTRO DE GASTOS

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	INGRESO	GASTO	SALDO
15/01/2018	Asignación	FEDICE	\$ 1.000,00		\$ 1.000,00
15/01/2018	protección ventana	Jose Miguel		800,00	\$ 200,00
22/01/2018	carreras	Miguel		25,00	\$ 175,00
22/01/2018	200 bloques	bloques y adoquines		60,00	\$ 115,00
22/01/2018	cemento	ferreteria El constructor		41,00	\$ 74,00
22/01/2018	arena	Transporte lagos		20,25	\$ 53,75
22/01/2018	ladrillo x 50	Mery		15,00	\$ 38,75
22/01/2018	andamios	multitrabajos		20,00	\$ 18,75
21/01/2018	Asignación	FEDICE	\$ 2.500,00		\$ 2.518,75
22/01/2018	cerámica	ferricentro		1.426,70	\$ 1.092,05
22/01/2018	clavos	ferricentro		4,25	\$ 1.087,80
24/01/2018	carreras	Miguel		5,00	\$ 1.082,80
26/01/2018	ladrillo x 60	Mery		18,00	\$ 1.064,80
26/01/2018	carreras	Miguel		5,00	\$ 1.059,80
29/01/2018	empaste	bosna		85,32	\$ 974,48
29/01/2018	carreras	Miguel		7,00	\$ 967,48

09/02/2018	Asignación		\$ 1.000,00		\$ 1.967,48
05/02/2018	puertas	puertas fabrica		106,00	\$ 1.861,48
05/02/2018	espatulas/armella	ferreteria copacaba		2,05	\$ 1.859,43
05/02/2018	esponjas/espatulas	ferrereria copacaba		4,35	\$ 1.855,08
08/02/2018	clavos,espatulas,tiner	ferricentro		35,30	\$ 1.819,78
08/02/2018	transporte ladrillo	miguel		8,00	\$ 1.811,78
08/02/2018	ladrillos	Mery flores		41,25	\$ 1.770,53
08/02/2018	desinfectante	viveres yarina		2,50	\$ 1.768,03
09/02/2018	carreras	Jean		7,00	\$ 1.761,03
10/02/2018	insumos electricos	elektricity		55,50	\$ 1.705,53
10/02/2018	pintura	ferreteria El maestro		397,65	\$ 1.307,88
13/02/2018	cuarto amplificacion	Miguel Yacelga		250,00	\$ 1.057,88
15/02/2018	carrera	Jose Criollo		5,00	\$ 1.052,88
14/02/2018	pintura	ferreteria El maestro		68,00	\$ 984,88
14/02/2018	materiales	ferricentro		29,05	\$ 955,83
13/02/2018	rodillos y bandeja	ferreteria El maestro		53,00	\$ 902,83
13/02/2018	materiales	ferreteria El maestro		108,60	\$ 794,23
12/02/2018	colocacion ceramica	Manuel Astra		505,45	\$ 288,78
12/02/2018	materiales	ferricentro		13,80	\$ 274,98
					\$ 274,98
					\$ 274,98
			INGRESO	GASTO	SALDO
	total		\$ 4.500,00	4.225,02	\$ 274,98

Valor recibido para construcción 5.267,60

Seguimiento Fedice 526,40

Valor previsto para construcción 4.741,20

Dinero entregado a Sebastian 4.500,00

Saldo 241,20